

CRONOPROGRAMMA		
N°	LAVORAZIONI	PERIODO
1	Demolizione del camino ad angolo e smaltimento macerie	06/07/2026 - 08/07/2026
2	Rimozione sanitari, piastrelle dei due bagni	09/07/2026 - 14/07/2026
3	Chiusura della vecchia porta con cartongesso. Taglio del muro e creazione del nuovo vano porta.	15/07/2026 - 25/07/2026
4	Posa del controtelaio(Scrigno) per la porta scorrevole.	27/07/2026-28/07/2026
5	Stuccatura delle piastrelle nei bagni. Montaggio dei sanitari, rubinetterie, box doccia.	29/07/2026 - 31/07/2026
6	Montaggio dell'anta della porta scorrevole	01/08/2026
7	Installazione dei binari e posa delle tramezzature in vetro per la nuova stanza	03/08/2026 - 04/08/2026
8	Tinteggiatura finale dei bagni e delle zone interessate dai lavori	05/08/2026 - 07/08/2026
9	Pulizia generale di fine cantiere.	08/08/2026

GIORNI
3
5
10
2
3
1
2
3
1