

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

N. 407 Del 03.10.16	Oggetto: ART. 3 CO. 2, D.P.C.M. DEL 05.07.2002. FINE LAVORI E COLLAUDO DEL 2° STRALCIO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PIAZZALE E DELLA SEDE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE PER IL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI - CIG N. Z0818FE4E6.
------------------------	--

Il Direttore del Parco

Visto il documento istruttorio, riportato in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di corrispondere, per conto del CTA – CFS di Visso (MC), le spese di cui all'art. 3 co. 2 del D.P.C.M. 05.07.2002;

Visto il DD. n.127 del 17.03.2016 di approvazione del progetto generale dei lavori di manutenzione delle pertinenze esterne della Caserma Forestale di Visso sede del CTA;

Visto il DD. n.153 del 07.04.2016 di integrazione dell'impegno di spesa per le opere da fabbro;

Visto il DD. n.179 del 21.04.2016 di affidamento del 3° stralcio funzionale alla ditta Tecnofer di Carradori Giampiero & C. s.a.s. con sede a di Camerino (MC);

Vista la stipula dell'RdO n.1170948 (prot. n.2332 del 22.04.2016), per l'affidamento alla ditta Tecnofer s.a.s. di Camerino (MC) delle attività in questione all'importo di €7.940,00 oltre iva al 10%;

Visti i verbali di consegna del cantiere in data 16.05.2016, (prot. n.2993), il verbale di sospensione del 20.06.2016 (prot. n.3542), ed il verbale di ripresa in data 12.09.2016;

Preso atto della comunicazione di fine lavori in data 26.09.2016 (prot. n.5608 del 27.09.2016);

Vista la fattura elettronica n.10/E del 28.09.2016 (prot. n.5639 del 29.09.2016) emessa dalla Tecnofer s.a.s. di Camerino (MC);

Visto il D.C.D. n.8 del 29.03.2016 di approvazione del Piano Operativo 2016;

Visto il CIG n.Z0818FE4E6 generato in data 15.03.2016, in abbinamento alla procedura in esame ed aggiornato in data 01.06.2016;

Vista la disponibilità di fondi al cap. 5550 RR.PP. del corrente esercizio, come indicato nell'atto n.127/2016 e n.153/2016;

Visto:

- DPCM del 05.07.2002;
- D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- Bilancio 2016 approvato con DP n.54 del 06.11.2015;
- Legge 06.12.1991 n. 394 e s.m.i.;
- Statuto del Parco, in particolare l'art. 35 c. 3;
- Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente Parco;
- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi del P.N.M.S. approvato con D.P. n.40/2014;
- D.P.R. 27.02.2003 n. 97;
- Visto il Protocollo fra il Parco ed il CTA rep. n.744 del 08.11.2012
- Vista la circolare del MATTM n.19607 del 11.03.2013;


Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di fare integralmente propria la proposta di decreto in esso formulata;

Decreta:

1. Di dare atto della stipula dell'RdO n.1170948 avvenuta in data 22.04.2016 (prot. n.2332), per l'affidamento alla ditta Tecnofer s.a.s. di Camerino (MC) all'importo di €7.940,00 oltre iva al 10%, delle attività del 2° stralcio funzionale del progetto di manutenzione ordinaria del piazzale e della sede del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
2. Di dare atto dell'avvio delle attività di cui al punto 1., avvenuto in data 16.05.2016 come da verbale di consegna in pari data, acquisito al n.2993;
3. Di prendere atto della comunicazione di fine lavori in data 26.09.2016, acquisita al protocollo generale del Parco al n.5608 del 27.09.2016;
4. di prendere altresì atto della fatt. n.10/E del 28.09.2016 (prot. n.5639 del 29.09.2016) inviata dalla ditta Tecnofer s.a.s. di Camerino (MC) per il tramite il sistema di interscambio, di importo complessivo pari ad €8.734,00 (7.940,00+794,00 per iva al 10%);
5. di prendere atto del collaudo e della regolare esecuzione dei lavori in parola, a firma del RUP;
6. di dare atto che l'importo dei lavori effettuati è ricompreso entro quello dell'affidamento avvenuto con stipula dell'RdO n.1170948 del 22.04.2016 (prot. n.2332)
7. di dare atto della regolarità contributiva della ditta Tecnofer s.a.s. di Camerino (MC), come risulta dal DURC (Documento unico per la regolarità contributiva) rilasciato in modalità telematica il 27.09.2016 (prot. n.5618) – Protocollo INAIL\_ 4469481;
8. di autorizzare l'ufficio ragioneria dell'Ente a corrispondere alla ditta Tecnofer s.a.s. di Camerino (MC), a titolo di saldo, la somma complessiva di €8.734,00, accreditando l'importo sul c/c dedicato, di cui al seguente codice IBAN – IT7810605568830000000009547;
9. di dare atto della copertura della spesa di cui al punto 4. alla luce della disponibilità di fondi al capitolo 5550 dell'esercizio corrente, di cui €2.795,88 fondi RR.PP. 2013 - €2.678,54 fondi RR.PP. 2014 - €3.259,58 fondi 2016 (DD. n.153/2016).

Il Direttore

Dr. Carlo Bifulco



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che con:

- DD. n.127 del 17.03.2016 è stato, approvato il progetto di manutenzione ordinaria delle pertinenze esterne del CTA per complessivi €30.000,00, composto da tre stralci funzionali fra loro (1° Stralcio dei Lavori edili ed impiantistici - 2° Stralcio Opere da Fabbro - 3° Stralcio Linee Vita), nonché assicurata la copertura della spesa reperendo i fondi al cap. 5550 del bilancio corrente (€6.318,26 residui bilancio 2013 - €14.514,73 residui bilancio 2014 - €9.167,01 bilancio 2016);
- DD. n.153 del 07.04.2016 è stata approvata la Variante n.1 al progetto generale in questione per complessivi €33.259,58, che ha interessato esclusivamente le previsioni del 2° Stralcio Opere da Fabbro nonché impegnata al cap. 5550 del bilancio corrente, l'ulteriore somma di €3.259,58 (33.259,58 – 30.000,00) complessiva di ogni altro onere;
- DD. n.179 del 21.04.2016 sono stati affidati alla Tecnofer di Carradori Giampiero & C. s.a.s. con sede a di Camerino (MC), a conclusione della negoziazione MePa, le attività di cui al 2° stralcio della manutenzione ordinaria del piazzale della sede del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per l'importo di €7.940,00 oltre iva al 10%;

Vista la stipula dell'RdO n.1170948 avvenuta in forma elettronica per il tramite del MePa (prot. n.2332 del 22.04.2016), per l'affidamento delle attività di cui al 2° stralcio funzionale della manutenzione ordinaria delle pertinenze esterne della sede del CTA;

Atteso che le attività di cui all'RdO in parola dovevano darsi ultimate entro sessanta (60) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del cantiere, e che le stesse sono state avviate in data 16.05.2016 come risulta dal verbale di consegna in pari data (prot. n.2687);

Dato atto della prima sospensione dei lavori, avvenuta in data venti giugno c.a., come risulta dal verbale in pari data (prot. n.3542), disposta dal sottoscritto RUP a causa dell'impossibilità di ricollocare a dimora le recinzioni perimetrali, precedentemente rimosse per l'esecuzione della relativa manutenzione, in considerazione dell'intervenuta necessità di sostituire le copertine di protezione dei muretti perimetrali;

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 12.09.2016 con il quale il sottoscritto RUP ha disposto la ripresa dei lavori in considerazione della rimozione dei motivi ostativi di cui sopra;

Preso atto della comunicazione di fine lavori in data 26.09.2016 (prot. n.5608 del 27.09.2016), ovvero del verbale di collaudo in data 27.09.2016 (prot n.5619);

Acquisita al prot. n.5639 del 29.09.2016 la fattura elettronica n.10/E del 28.09.2016 di complessivi €8.734,00 (7.940,00+794,00 per iva al 10%) relativa alle attività e forniture svolte dalla Tecnofer di Carradori Giampiero & C. s.a.s. con sede a di Camerino (MC);

Verificato che l'importo di cui sopra risulta contenuto, entro le previsioni contrattuali dell'RdO n.1170948 (prot. n.2332 del 22.04.2016), e che gli interventi eseguiti hanno rispettato le previsioni di progetto;

Considerato che la ditta in questione è in regola con l'assolvimento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC (Documento unico per la regolarità contributiva) rilasciato in modalità telematica il 27.09.2016 (prot. n.5618) – Protocollo INAIL\_4469481;

Vista la dichiarazione del legale rappresentante della ditta, resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e con cui, tra l'altro, vengono altresì forniti i dati relativi al conto corrente dedicato ed i nominativi dei soggetti ivi delegati ad operare (prot. n.5675 del 30.09.2016);

Visto il Decreto del Consiglio Direttivo n.8 del 29.03.2016, con il quale si approva, tra l'altro, il Piano Operativo 2015, ed relativo Piano Finanziario di gestione;

Ritenuto pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di poter provvedere al pagamento della fatt. n.10/E del 28.09.2016 di complessivi €8.734,00;

Vista la disponibilità di fondi al capitolo 5550, come indicata nei precedenti atti n.127 e n.153 del 2016;

Visto:

- DPCM del 05.07.2002;
- D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- Bilancio 2016 approvato con DP n.54 del 06.11.2015;
- Legge 06.12.1991 n. 394 e s.m.i.;
- Statuto del Parco, in particolare l'art. 35 c. 3;
- Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente Parco;
- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi del P.N.M.S. approvato con D.P. n.40/2014;
- D.P.R. 27.02.2003 n. 97;
- Visto il Protocollo fra il Parco ed il CTA rep. n.744 del 08.11.2012
- Vista la circolare del MATTM n.19607 del 11.03.2013;

### Si propone:

1. Di dare atto della stipula dell'RdO n.1170948 avvenuta in data 22.04.2016 (prot. n.2332), per l'affidamento alla ditta Tecnofer s.a.s. di Camerino (MC) all'importo di €7.940,00 oltre iva al 10%, delle attività del 2° stralcio funzionale del progetto di manutenzione ordinaria del piazzale e della sede del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
2. Di dare atto dell'avvio delle attività di cui al punto 1., avvenuto in data 16.05.2016 come da verbale di consegna in pari data, acquisito al n.2993;
3. Di prendere atto della comunicazione di fine lavori in data 26.09.2016, acquisita al protocollo generale del Parco al n.5608 del 27.09.2016;
4. di prendere altresì atto della fatt. n.10/E del 28.09.2016 (prot. n.5639 del 29.09.2016) inviata dalla ditta Tecnofer s.a.s. di Camerino (MC) per il tramite il sistema di interscambio, di importo complessivo pari ad €8.734,00 (7.940,00+794,00 per iva al 10%);
5. di dichiarare regolare e pertanto collaudare l'esecuzione dei lavori in parola;
6. di dare atto che l'importo dei lavori effettuati è ricompreso entro quello dell'affidamento avvenuto con stipula dell'RdO n.1170948 del 22.04.2016 (prot. n.2332)
7. di dare atto della regolarità contributiva della ditta Tecnofer s.a.s. di Camerino (MC), come risulta dal DURC (Documento unico per la regolarità contributiva) rilasciato in modalità telematica il 27.09.2016 (prot. n.5618) – Protocollo INAIL\_ 4469481;
8. di autorizzare l'ufficio ragioneria dell'Ente a corrispondere alla ditta Tecnofer s.a.s. di Camerino (MC), a titolo di saldo, la somma complessiva di €8.734,00, accreditando l'importo sul c/c dedicato, di cui al seguente codice IBAN – IT7810605568830000000009547;
9. di dare atto della copertura della spesa di cui al punto 4. alla luce della disponibilità di fondi al capitolo 5550 dell'esercizio corrente, di cui €2.795,88 fondi RR.PP. 2013 - €2.678,54 fondi RR.PP. 2014 - €3.259,58 fondi 2016 (DD. n.153/2016).



Il responsabile del procedimento  
Geom. Domenico Colapietro

