



LEGENDA GENERALE:

- Recinzione rete plastificata - h: 2.00 m
- Delimitazione area con fasce di segnalazione bianco/rosse
- Recinzione rete plastificata - h: 2.00 m
- Accessi al cantiere
- Percorsi
- Cancello d'ingresso
- Viabilità esterna
- Area di stoccaggio rifiuti
- Area di stoccaggio materiali
- Prefabbricati
- Stazioni preesistenti
- Area di stoccaggio carburante
- Area deposito attrezzature
- Stoccaggio temporaneo

SEGNALETICA GENERALE DI CANTIERE

VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
La ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose

ATTENZIONE
LAVORI IN CORSO

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

COMUNE DI: _____ **PROVINCIA DI:** _____

LAVORI DI: _____ **IN DATA:** _____

PERMESSO DI COSTRUIRE N°: _____ **IN DATA:** _____

DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ N°: _____ **IN DATA:** _____

PROPRIETARIO: _____

PROGETTISTA: _____

COMITENTE: _____

DIRETTORE DEI LAVORI: _____

ASSISTENTE TECNICO: _____

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: _____

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE: _____

COORDINATORE DEI LAVORI: _____

CALCOLATORE STATICO: _____

COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA: _____

IMPRESA DI COSTRUZIONE: _____

SUBAPPALTI: _____

IMPIANTO ELETTRICO: _____

IMPIANTO IDRAULICO: _____

IMPIANTO GAS METANO: _____

N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE: _____

N° PREVISTO DI IMPR. E LAV. AUT. SUL CANTIERE: _____

IMPORTO LAVORI: _____

INIZIO LAVORI: _____ **FINE LAVORI:** _____

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

- Recinzione, accessi e segnaletica**
Si prevedono quattro zone:
 - STAZIONE DI VALLE: recintato per tutto il suo perimetro da una rete plastificata di altezza non inferiore a 2 metri, evidenziata con luci che ne permettono l'individuazione anche in condizioni di scarsa visibilità;
 - STAZIONE DI MONTE: recintato per tutto il suo perimetro da una rete plastificata di altezza non inferiore a 2 metri, evidenziata con luci che ne permettono l'individuazione anche in condizioni di scarsa visibilità;
 - PLINTI DI LINEA: recintato per tutto il suo perimetro da una rete plastificata, compresa una zona necessaria per la sua lavorazione, di altezza non inferiore a 2 metri;
 - TRACCIATO IMPEGNATO: delimitato con fascia di segnalazione bianco/rossa, che deve essere costantemente presente.Durante le operazioni dello scavo di linea l'intero tracciato deve essere sorvegliato a vista per impedire l'accesso a personale non addetto ai lavori e nel qual caso sospendere l'intera lavorazione.
 - Viabilità, accessi e segnaletica**
Gli accessi sono posizionati in prossimità delle viabilità carrabili che sono situate alla stazione di monte, alla stazione di valle e nelle strade di percorrenza. Mentre la viabilità interna è posizionata per arrivare il più facilmente possibile ai plinti lungo la linea. La cartellonistica è posizionata in base alla disposizione degli accessi, dei baraccamenti, dei presidi, delle recinzioni e dei possibili pericoli.
 - Zone di carico e scarico**
Le aree adibite al carico e allo scarico saranno posizionate adiacenti alle aree delle stazione di valle e di monte, attrezzate con un parcheggio per la manovra e la movimentazione e per prevenire i rischi che si andrebbero a creare con le interferenze tra le lavorazioni e i lavoratori.
 - Zone di stoccaggio materiali e rifiuti**
Le zone di stoccaggio sono posizionate nelle aree di cantiere degli impianti delimitate da una recinzione così da facilitare le operazioni di rimozione dei materiali e dei rifiuti del cantiere. I materiali sono suddivisi in stoccaggio materiali e carburante, dato dal materiale elettrico, separati
- fisicamente dalle delimitazioni e spazialmente perchè posizionate in due punti diversi. Inoltre si prevede un'area di stoccaggio temporanea nella piazzetta della località sciistica Pintura poi "da definire con l'amministrazione".
- Zone di deposito attrezzature**
Data la natura del cantiere sono previste due zone precise designate a deposito delle attrezzature in modo da poter agevolare l'utilizzazione degli stessi da parte dei lavoratori e minimizzare le interferenze con le lavorazioni in atto, suddividendole nel cantiere a valle e il cantiere a monte.
 - Servizi igienico - sanitari**
I baraccamenti previsti sono posizionati in due punti:
 - Cantiere a valle con due servizi igienici, un ufficio, uno spogliatoio e una mensa;
 - Cantiere a monte con due servizi igienici, uno spogliatoio e una mensa.