



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Uffici attualmente ospitati presso:

Località Il Piano
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737961563

RIPRISTINO PUNTI TAPPA DEL GRANDE ANELLO DEI SIBILLINI

INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE SOSTITUTIVE DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI (RESP ED ECORESP)

PROGETTO ESECUTIVO

PROPRIETA'

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

ELABORATO QE_REV1

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO

DATA

SETTEMBRE 2019

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Il progetto di ripristino dei punti tappa del Grande Anello presenta il seguente quadro economico generale:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEL PARCO – REALIZZAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE SOSTITUTIVE DEI RIFUGI			
	TOTALE	QUOTA MATTM	QUOTA PROT. CIVILE
IMPORTO ONERI DI URBANIZZAZIONE comprensivo degli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	56.700,00	0	56.700,00
COSTI FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURE TEMPORANEE comprensive di oneri per la sicurezza	207.900,00	207.900,00	0
COSTI ACQUISIZIONE SITO NEL COMUNE DI VISSO	16.393,4	0	16.393,4
ONERI TECNICI (eventuali prove geologiche, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo)	15.000,00	15.000,00	0
SMONTAGGIO E TRASPORTO IN ALTRO SITO	22.510,00	22.510,00	0
IVA e ALTRI ONERI	70.670,8	54.590,00	16.080,8
TOTALE	389.174,20	300.000	89.174,20

In tale prospetto sono state divise le spese ascrivibili alla contabilità speciale Sisma (QUOTA PROT. CIVILE), di cui all' Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 553 del 31.10.2018, impegnati con DD 596 del 30.11.2018 dai fondi stanziati dal Ministero Ambiente di cui in premessa e indicati in tabella come QUOTA MATTM e impegnati con DD 513 del 21.12.2017.

Il progetto preliminare prevedeva la rimodulazione del progetto iniziale a seguito dell'espletamento della procedura di gara per la fornitura delle strutture e l'esecuzione del progetto per stralci funzionali indipendenti. In attuazione di quanto previsto, il quadro economico di cui all'elaborato A del progetto preliminare approvato con DD 54 del 5.02.2019, ha assunto la formulazione di cui al DD 295 del 25.06.2019. Nel rispetto delle somme a disposizione dell'Ente, tenuto conto delle risultanze del progetto esecutivo del Sito 2, si è reso necessario apportare delle modifiche.

Si riporta di seguito il quadro economico di progetto – rev1:

	SITO 1 - CUIPI	SITO 2 - COLLE LE CESE	SITO 3 - MONTEGALLO	TOT
costo strutture	71.774,29	55.037,29	71.508,29	198.319,87
oneri sicurezza	3.296,47	2.527,77	3.284,25	9.108,48
contributo SUA+ANAC	250,00	250,00	250,00	750,00
oneri di urbanizzazione	25.843,50	16.170,56	14.685,94	56.700,00
oneri sicurezza urbanizzazione	694,91	404,27	376,56	1.475,74
oneri tecnici				
trasporto in altro sito	8.000,00	6.000,00	8.000,00	22.000,00
affitto suolo	16.393,44			16.393,44
imprevisti	1.369,47	1.744,64	3.270,11	6.383,22
Allacciamento pubblici servizi		1.984,75		1.984,75
incentivi 2%	2.258,47	1.637,69	2.022,50	5.879,75
IVA E ALTRI ONERI	28.564,94	18.429,89	22.747,48	70.178,95

	SITO 1	SITO 2	SITO 3	
TOTALE	158.405,56	104.623,50	126.145,14	389.174,20