



**Parco Nazionale dei Monti Sibillini**

*Uffici attualmente ospitati presso:*

Località Il Piano  
62039 Visso (MC)  
Tel. +39 0737961563

**RIPRISTINO PUNTI TAPPA DEL GRANDE ANELLO DEI SIBILLINI**

**INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE SOSTITUTIVE DEI RIFUGI  
ESCURSIONISTICI  
(RESP ED ECORESP)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

PROPRIETA'




PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

ELABORATO QE\_REV2

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO

DATA

MARZO 2020



## QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Il progetto di ripristino dei punti tappa del Grande Anello presenta il seguente quadro economico generale:

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEL PARCO – REALIZZAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE SOSTITUTIVE DEI RIFUGI</b>			
	<b>TOTALE</b>	<b>QUOTA MATTM</b>	<b>QUOTA PROT. CIVILE</b>
IMPORTO ONERI DI URBANIZZAZIONE comprensivo degli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	56.700,00	0	56.700,00
COSTI FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURE TEMPORANEE comprensive di oneri per la sicurezza	207.900,00	207.900,00	0
COSTI ACQUISIZIONE SITO NEL COMUNE DI VISSO	16.393,4	0	16.393,4
ONERI TECNICI (eventuali prove geologiche, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo)	15.000,00	15.000,00	0
SMONTAGGIO E TRASPORTO IN ALTRO SITO	22.510,00	22.510,00	0
IVA e ALTRI ONERI	70.670,8	54.590,00	16.080,8
<b>TOTALE</b>	<b>389.174,20</b>	<b>300.000</b>	<b>89.174,20</b>

In tale prospetto sono state divise le spese ascrivibili alla contabilità speciale Sisma (QUOTA PROT. CIVILE), di cui all' Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 553 del 31.10.2018, impegnati con DD 596 del 30.11.2018 dai fondi stanziati dal Ministero Ambiente di cui in premessa e indicati in tabella come QUOTA MATTM e impegnati con DD 513 del 21.12.2017.

Il progetto preliminare prevedeva la rimodulazione del progetto iniziale a seguito dell'espletamento della procedura di gara per la fornitura delle strutture e l'esecuzione del progetto per stralci funzionali indipendenti. In attuazione di quanto previsto, il quadro economico di cui all'elaborato A del progetto preliminare approvato con DD 54 del 5.02.2019, ha assunto la formulazione di cui al DD 295 del 25.06.2019. Nel rispetto delle somme a disposizione dell'Ente il quadro economico ha subito 2 aggiornamenti, il primo a seguito delle risultanze del progetto esecutivo del Sito 2 (DD 411 del 10.09.2019) il secondo a seguito della decisione di utilizzare le somme destinate allo smontaggio e trasporto in altro sito per il miglioramento generale del progetto unitamente alle economie

derivanti dalla quantificazione degli oneri per l'acquisizione dell'area di Cupi sulla base della relazione dell'Agenzia delle Entrate di cui al prot. 8794 del 23.12.2019.

L'indennità riportata nel quadro economico è somma di 3 valori:

Indennità di esproprio = 920 € (richiesto al Comune di Visso con nota 123 del 9.01.2020)

indennità di occupazione per una durata di anni 3= 76,67x3= 230,01 (nelle more della procedura di esproprio)

indennità per il taglio di 14 alberi = 1.400,00

Si riporta di seguito il quadro economico di progetto – rev2:

	SITO 1 - CUPI	SITO 2 - COLLE LE CESE	SITO 3 - MONTEGALLO	TOT
costo strutture	71.774,29	55.037,29	71.508,62	198.320,20
oneri sicurezza	3.296,46	2.527,76	3.284,26	9.108,49
contributo SUA+ANAC	250,00	250,00	250,00	750,00
oneri di urbanizzazione	59.158,61	16.332,27(*)	14.570,27(*)	90.061,15
oneri sicurezza urbanizzazione	1.774,76	404,27	376,56	2.555,59
trasporto in altro sito				0
Indennità per acquisizione area	2.550,01			2.550,01
imprevisti	2.593,42			2.593,42
Allacciamento pubblici servizi	2.000,00	2.078,86	4.646,10	8.724,96
incentivi 2%	2.723,50	1.488,65	1.798,20	6.010,34
IVA E ALTRI ONERI	30.931,46	16.803,70	20.764,88	68.500,04
	<b>SITO 1</b>	<b>SITO 2</b>	<b>SITO 3</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>177.052,51</b>	<b>94.922,80</b>	<b>117.198,88</b>	<b>389.174,20</b>

(\*) liquidate

Nel prospetto seguente è riportato il dettaglio dei costi ascrivibili alla contabilità speciale sisma e quelli finanziati dal MATTM:

	QUOTA MATTM	QUOTA PROTEZIONE CIVILE	TOT
costo strutture	198.320,20		198.320,20
oneri sicurezza	9.108,49		9.108,49
contributo SUA+ANAC	750,00		750,00
oneri di urbanizzazione	21.018,24	69.042,91	90.061,15
oneri sicurezza urbanizzazione	595,06	1.960,53	2.555,59
Indennità per acquisizione area		2.550,01	2.550,01
imprevisti	2.593,42		2.593,42
Allacciamento pubblici servizi	8.724,96		8.724,96
incentivi 2%	6.010,34		6.010,34
IVA E ALTRI ONERI	52.879,28	15.620,76	68.500,04
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>89.174,20€</b>	<b>389.174,20 €</b>